Ausschreibungstext

SBR-Anlage batchpur für 20 Einwohner
Vollbiologische Kleinkläranlage nach DIN 4261/2

LV Pos. Nr._____ Einheitspreis: EUR_____

Kleinkläranlage nach DIN 4261 Teil 2 und Euronorm prEN 12566 mit Konus, werksseitig eingebaute Ein-/Auslauf Öffnung mit Bodenstücke und Schachtabdeckungen Kl. B 125 kN, frei Baustelle liefern und einbauen.

Baukörper: Dichtwannen als Betonfertigteil fugenlos aus einem Stück,
Krangestellung nach Erfordernis ohne gesonderte Vergütung

Fugendichtstoff: lt. Herstellerangabe ohne gesonderte Vergütung

Betongüte: C35/45

Wandstärke: 90 mm

Veränderliche bautechnische Maße:

Durchmesser D1:	2000 mm
Durchmesser D2:	2000 mm
Einbautiefe ET:	3450 mm
Schwerstes Einzelteil:	4900 kg

SBR-Anlage batchpur allgemeine bauaufsichtliche Zulassung nach Wasserrechtsbescheid Z-55.3.202 und Z-55.3-213 , Ablaufklassen C, N, D auch +P oder +H BDZ-Qualitätszeichen,

bestehend aus: geschlossene Schachtabdeckungen Kl. B 125 kN für Kleinkläranlage,
Betonbehälter monolithische Bauweise rund,
Konus mit Muffe DN 150 für Versorgungsleitungen,
batchpur SBR-Rüstsatz incl. Stickstoffelimination vormontiert,
steckerfertiger GFK-Schaltschrank (mit Drucksensorsteuerung),
füllstandsabhängige Zyklus- und Belüftungssteuerung,
optimale Ablaufwerte bei minimalem Energieeinsatz,
komplett mit 10m Schlauchpaket,
Befestigungsmaterial,
Betriebsbuch

Veränderliche abwassertechnische Maße:

Einwohnerwerte (EW):	20 EW
Typ:	SBR M 20

Technische Montage der Einzelkomponenten

Betriebsfertige Montage der Einzelkomponenten in den Betonkorpus durch einen autorisierten Monteur werkseitig,
Werkseitig vormontiert oder Ausführung auf Baustelle je nach Erfordernis,
Schaltschrank an geeigneter Stelle anbringen,
Verbindungsschläuche für Drucklufthebeanlage und Belüfter in bauseits verlegtes Leerrohr DN 150 einziehen,
mit Schaltschrank verbinden,
Grube bis ca. 300 mm unter Einlaufhöhe mit Wasser befüllen,
Stromversorgung herstellen (Schukosteckdose),
Entlüftung der Anlage über Dach,
Montageprotokoll,
Inbetriebnahme

<u>Liefernachweis:</u>

Betonwerk Kühne GmbH & Co. KG
Sudetenstr. 70, 82538 Geretsried
Tel. 08171/93966, Fax 08171/80302